

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ระยะสัญญา/งานทำเอง							การจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน (โครงการ)	เบิกจ่าย (จำนวน)	รวมเบิกจ่าย ในปี งบประมาณ.64 (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย ทั้งหมด	รูปภาพการดำเนินงาน	หมายเหตุ	% ผลการดำเนินงาน
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				เลขที่สัญญา	ผู้รับจ้าง	ลงนามวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	เริ่มต้น (ว/ค/ป)	สิ้นสุด (ว/ค/ป)	หมายเหตุ								
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด															
						รวม									14	0	-				
1	สทภ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์สนับสนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านหนองขาด หมู่ที่ 11	หนองขาด หมู่ที่ 11	ประทาย	ประทาย	นครราชสีมา									1					การจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง/ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง	
2	สทภ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลองสาริกา หมู่ที่ 8	หมู่ที่ 8	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	005/2564	บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ ไพรซ์	10-พ.ย.-63	150 วัน	11-พ.ย.-63	9-เม.ย.-64		e-bidding	1					อยู่ระหว่างการพิจารณาขึ้นดิน ฐานราก	8.24
3	สทภ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบึงหนองละมั่ง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6	โคกสะอาด หมู่ที่ 6	บ้านวัง	โนนไทย	นครราชสีมา	006/2564	บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ ไพรซ์	10-พ.ย.-63	150 วัน	11-พ.ย.-63	9-เม.ย.-64		e-bidding	1					อยู่ระหว่างการดอกเสาเข็ม	6.5
4	สทภ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16	คลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา									1					ประกาศผู้ชนะ 27 พ.ย.2563 อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์	
5	สทภ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ลำห้วยอ้อ บ้านโนนเท็ด หมู่ที่ 10	โนนเท็ด หมู่ที่ 10	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา									1					ประกาศผู้ชนะวันที่ 28 ต.ค.63 อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์	
6	สทภ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์จากอ่างหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7	หนองไผ่ หมู่ที่ 7	ขุย	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา									1					ประกาศผู้ชนะวันที่ 28 ต.ค.63 อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์	
7	สทภ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หัวทาบ		หนองบุญมาก	หนองบุญมาก	นครราชสีมา									1					ประกาศผู้ชนะวันที่ 28 ต.ค.63 อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์	
8	สทภ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์บึงปรือแวง บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ 13	โพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ 13	หนองสูงเหลื่อม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา									1					ประกาศผู้ชนะวันที่ 28 ต.ค.63 อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563				ระยะสัญญา/งานทำเอง							การจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน (โครงการ)	เบิกจ่าย (จำนวน)	รวมเบิกจ่าย ในปี งบประมาณ 64 (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย ทั้งหมด	รูปภาพการดำเนินงาน	หมายเหตุ	% ผลการดำเนินงาน	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				เลขที่สัญญา	ผู้รับจ้าง	ลงนามวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	เริ่มต้น (ว/ด/ป)	สิ้นสุด (ว/ด/ป)						หมายเหตุ			ก่อนดำเนินงาน
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด															
9	สทภ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หนองหอยกباب้านนาราด พัฒนา หมู่ที่ 5	นาราดพัฒนา หมู่ที่ 5	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา									1				ประกาศผู้ชนะวันที่ 28 ต.ค.63 อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์		
10	สทภ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์กุดเมืองฮาม หมู่ที่ 5	หมู่ที่ 5	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	002/2564	หจก.อุบลมนตรีก่อสร้าง	6-พ.ย.-64	150 วัน	7-พ.ย.-63	5-เม.ย.-64		e-bidding	1				อยู่ระหว่างการตกลงเสาค้ำ	15.63%	
11	สทภ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ห้วยกระโดน บ้านกระโดน หมู่ ที่ 6	กระโดน หมู่ที่ 6	ตะเคียนราม	กุสิงห์	ศรีสะเกษ	001/2564	หจก.ปุ่งคล้าก่อสร้าง	6-พ.ย.-63	150 วัน	7-พ.ย.-63	5-เม.ย.-64		e-bidding	1	1	4.394892	26.00528		ติดตั้งวางท่อและเชื่อมต่อ	29.33%
12	สทภ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์โนนสำเริง บ้านโนนสำเริง หมู่ที่ 11	โนนสำเริง หมู่ที่ 11	โนนสำราญ	กันทรลักษณ์	ศรีสะเกษ	004/2564	หจก.ปุ่งคล้าก่อสร้าง	6-พ.ย.-63	150 วัน	7-พ.ย.-63	5-เม.ย.-64		e-bidding	1	1	3.339003	19.73406		ดำเนินการวางท่อเรียบร้อยแล้ว	20.28%
13	สทภ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ห้วยคล้า		ควนใหญ่	วังหิน	ศรีสะเกษ	003/2564	หจก.ปุ่งคล้าก่อสร้าง	6-พ.ย.-63	150 วัน	7-พ.ย.-63	5-เม.ย.-64		e-bidding	1	1	2.729848	16.14339		อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ (ปรับถนน เนื่องจากติดกันแหล่งน้ำ)	24.99%
14	สทภ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์		หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	011/2564	หจก.ปุ่งคล้าก่อสร้าง (ให้บริการ)	26-พ.ย.-63	150 วัน	27-พ.ย.-63	25-เม.ย.-64		e-bidding	1				รอผลทดสอบวัสดุ ไม่เกิน 21 วัน 15 ม.ค. 64 เริ่มทำท่อเข้า ในพื้นที่	0.1200	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563				รายละเอียดสัญญา/งานทำเอง							การจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน (โครงการ)	เบิกจ่าย (จำนวน)	รวมเบิกจ่าย ในปี งบประมาณ 64 (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย ทั้งหมด	รูปภาพการดำเนินงาน	หมายเหตุ	% ผลการดำเนินงาน	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				เลขที่สัญญา	ผู้รับจ้าง	ลงนามวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	เริ่มต้น (ว/ด/ป)	สิ้นสุด (ว/ด/ป)						รวมวงเงินสัญญา			
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด															